



**Bilaga I** KFKS 2015/713-251

## Ärendeöversikt för stadsbyggnads 9435, Nybackakvarteret, Orminge

	Beslut	Datum	Styrelse/	Kommentar
			nämnd	
	Projektdirektiv, godkännande	16-03-24		Stadsbyggnadsdirektör
	Start-PM	16-03-04	Planchef/	Delegationsbeslut
			Expl.chef	
	Markanvisningsavtal	16-08-29,	KS	Tilldelningsbeslut Kungsmontage
		§§242, 243		Entreprenad AB o. Aros
				Bostadsutveckling AB
	Detaljplan, samråd	17-04-04	Planchef	Delegationsbeslut
	Detaljplan, yttrande, samråd	17-05-02	KS	KS-ordförande o. stadsdirektör
	Detaljplan, granskning	17-06-29,	MSN	Granskningstid 17-10-27 – 17-11-20
		§133		
$\checkmark$	Detaljplan, tillstyrkan	18-01-31,	MSN	
		§7		
$\sqrt{}$	Markgenomförandeavtal,		KF	
	godkännande			
$\sqrt{}$	Detaljplan, antagande		KF	
$\sqrt{}$	Utbyggnads-PM, tillstyrkan		NTN	
$\sqrt{}$	Utbyggnads-PM		KSSU	
	Upphandling av entreprenör		Expl.chef	Delegationsbeslut
$\sqrt{}$	Projektavslut, tillstyrkan		NTN	
$\sqrt{}$	Projektavslut, tillstyrkan		MSN	
-√	Projektavslut		KS	





Kartan visar områdets avgränsning. Den lilla kartan visar var i Nacka kommun området ligger.